

FAKTÚRA

Číslo faktúry:

151013

Zhotoviteľ:



PRBUILDING spol. s r.o.

Pri trati 15/A

821 06 Bratislava 214

IČO: 36704881

DIČ: 2022296100

IČ DPH: SK2022296100

E-mail: prbuilding@prbuilding.sk

IBAN SK88 1100 0000 0026 2807 4434

Číslo účtu: 2628074434 | 1100

Variabilný symbol:

151013

Konštatný symbol:

0308

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur 690

908 79 Borský Svätý Jur

IČO: 309401

DIČ: 2021049415

Forma úhrady:

Prevodom

Konečný príjemca:

Obec Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur 690

908 79 Borský Svätý Jur

Dátum vyhotovenia:

07.07.2015

Dátum splatnosti:

07.08.2015

Zdaniteľné obdobie:

07.07.2015

Dátum odoslania:

08.07.2015

Názov Diela:

Telocvičňa- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Miesto stavby:

Borský Svätý Jur

Zmluva:

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Telocvičňa - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Zo dňa:

25.05.2015

Označenie dodávky

BEZ DPH

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje vám za vykonané práce na základe zmluvy o dielo na zhotovenie stavby Telocvičňa - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov zo dňa 25.05.2015 a podľa schváleného súpisu vykonaných prác

Bez DPH

DPH

DPH

Súčet

€

%

€

€

1 Čiastka podľa schváleného súpisu

26954,33

20,00

5390,87

32345,20

Súčet:

26 954,33

5 390,87

32 345,20

SPOLU NA ÚHRADU:

€

32 345,20

Obchodný register Okresného súdu Bratislava, Odd. Sro, vložka č. 43326/B



Rekapitulácia:

Základ v EUR

DPH 20%

Spolu s DPH v EUR

26 954,33

5 390,87

€

32 345,20

Prevzal:

KRATOCHVÍLOVÁ ANNA

Pečiatka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Telocvična-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	Borský Svätý Jur
Objednávateľ	Borský Svätý Jur	IČO	00309401
Projektant	Ing. Arch. Vladimír Strelecký	IČ DPH	2021049415
Zhotoviteľ	PR Building, s.r.o.		
			36 704 881
			SK 2022296100
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	PR Building.s.r.o.	7.7.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR


A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00			
2		Montáž	3 939,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00			
3	PSV	Dodávky	7 699,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00			
4		Montáž	15 315,40	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00%	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		26 954,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00				

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			26 954,33
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 68 872,44
			5 390,87
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
			32 345,20
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

POTVRDZENIE ZREALIZOVANÉ PRÁCE A DODÁVOK

A SÚHLASÍ S UHRADOU

8.7.2015



Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ PRBUILDING spol. s r.o.

Objekt: Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Miesto: Borský svätý Jur

Dátum: 7.7.2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3939,56

2

Zakladanie

606,76

1	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	485,410	1,25	606,76
---	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

385,10

2	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	34,027	1,10	37,43
4	011	6252501531	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, extrud.polys., hr.5cm,bez povrch úpravy(rímsa nad oknami zo zadnej strany)	m2	7,500	25,30	189,75
9	012	627991010	APU lišta	m	67,200	2,35	157,92

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2114,95

10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	536,240	1,62	868,71
11	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	536,240	1,26	675,66
13	011	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 8 cm	m	85,400	3,65	311,71
14	011	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom	m	25,000	4,15	103,75
15	011	953945111	Lišta rohová AL so sieťkou	m	50,000	2,13	106,50
16	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,486	6,95	24,22
19	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,486	7,00	24,40

99

Presun hmôt HSV

832,75

21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	47,128	17,67	832,75
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

23014,77

712

Izolácie striech

6092,25

22	711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou položenou voľne	m2	312,500	4,69	1465,63
23	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	359,375	8,80	3162,50
24	711	712390981	Príprava podkladu pre zhotovenie novej hydroizolácie-odstránenie difúzných bubnov ich vyspravenie a perforácia pôvodnej izolácie	m2	312,500	0,69	215,63
25	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannnej textílie podklad.vrstvy	m2	312,500	1,10	343,75
26	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	359,375	2,12	761,88
27	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,113	2,69	142,87

713

Izolácie tepelné

4076,44

28	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	312,500	2,15	671,88
29	283	2837653422	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	312,500	6,20	1937,50

Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ: PRBUILDING spol. s r.o.
 Objekt: Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
 Miesto: Borský svätý Jur

Dátum: 7.7.2015
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
30	283	2837653420	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	312,500	4,12	1287,50
31	713	713141165	Montáž atikového klinu	m	25,000	2,10	52,50
32	631	6314572300	Izolačný atikový klin NOBASIL 80x80mm	m	25,500	2,20	56,10
33	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	35,482	2,00	70,96
764 Konštrukcie klampiarske							2301,53
34	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	50,000	0,98	49,00
35	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 250 mm	m	50,000	12,50	625,00
36	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	50,000	0,98	49,00
37	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	56,400	11,52	649,73
38	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	56,400	0,97	54,71
39	764	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	50,000	1,10	55,00
43	764	764721113	Oplechovanie ríms z plast.plechu rš 200 mm	m	50,000	6,10	305,00
44	764	764721116	Oplechovanie ríms z plast.plechu, rš 400 mm(nad oknami zo zadnej strany)	m	25,000	9,10	227,50
45	764	764731115	Oplechovanie múrov z plast.plechu rš 500 mm	m	25,000	10,10	252,50
46	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,558	2,95	34,10
767 Konštrukcie doplnkové kovové							930,03
47	767	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	57,600	4,10	236,16
49	767	767833100	Montáž rebríkov do muriva	m	6,000	7,23	43,38
50	553	553042410	Rebrík oceľový vrátane pozinkovania	kg	100,000	5,50	550,00
51	767	767996803	jednotlivých dielov košť. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	150,000	0,62	93,00
52	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,800	1,97	7,49
787 Dokončovacie práce - zasklievanie							9614,53
54	787	7871933111	D+M plast.okien do priprav.otvorov ,vrár.parapetov	m2	57,600	165,15	9512,64
55	787	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,486	1,58	101,89

Celkom

DPH

Celkom s DPH

26954,33

5390,87

32345,20

PRBUILDING spol. s r.o.
 Pribrat 15/A, 821 06 Bratislava
 IČO: 36704081 IČ DPH: SK2022296100
 -1-