

Zhotoviteľ:

**PRBUILDING**
projection & realisation**PRBUILDING spol. s r.o.****Pri trati 15/A****821 06 Bratislava 214**

IČO: 36704881

DIČ: 2022296100

IČ DPH: SK2022296100

E-mail: prbuilding@prbuilding.sk

IBAN SK88 1100 0000 0026 2807 4434

Číslo účtu: 2628074434 | 1100

Variabilný symbol:

151016

Konštatný symbol:

0308

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur 690

908 79 Borský Svätý Jur

IČO: 309401

DIČ: 2021049415

Forma úhrady:

Prevodom

Konečný príjemca:

Obec Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur 690

908 79 Borský Svätý Jur

Dátum vyhotovenia:

05.08.2015

Dátum splatnosti:

05.09.2015

Zdaniteľné obdobie:

05.08.2015

Dátum odoslania:

05.08.2015

Názov Diela:

Telocvičňa- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Miesto stavby:

Borský Svätý Jur

Zmluva:

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Telocvičňa - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Zo dňa:

25.05.2015

Označenie dodávky

BEZ DPH

%DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje vám za vykonané práce na základe zmluvy o dielo na zhotovenie stavby Telocvičňa - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov zo dňa 25.05.2015 a podľa schváleného súpisu vykonaných prác

Bez DPH

DPH

DPH

Súčet

€

%

€

€

1 Čiastka podľa schváleného súpisu

34831,59

20,00

6966,32

41797,91

Súčet:

34 831,59

6 966,32

41 797,91

SPOLU NA ÚHRADU:

€

41 797,91

PRBUILDING spol. s r.o.
Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022296100
-1-

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 43326/B

Rekapitulácia:

Základ v EUR

DPH 20%

Spolu s DPH v EUR

34 831,59

6 966,32

€

41 797,91

Prevzal: /

Pečiatka:

úhrata 5% 2089,895 €
90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	Borský Svätý Jur
Objednávateľ	Borský Svätý Jur	IČO	00309401
Projektant	Ing. Arch. Vladimír Strelecký	IČ DPH	2021049415
Zhotoviteľ	PR Building, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	
		Dňa	5.8.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	17 958,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	4 147,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	12 002,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	723,84				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 831,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 68 872,44
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -

POTVRDZENIE PŘEVÉZENÉ K MŮJSTVĚ
A SÚKLADNÝ S ÚKLADOU

10.8.2015



Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ: PRBUILDING spol. s r.o.

Objekt: Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Dátum: 05.08.2015

Miesto: Borský svätý Jur

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV	17958,23
------------	----------------------------	-----------------

1 002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	0,000	1,25	0,00
-------	-----------	--	----	-------	------	------

6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14917,95
----------	---	-----------------

2 011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	68,053	1,10	74,86
-------	-----------	--	----	--------	------	-------

3 011	625250153	Zateplenie soklu-extrudovaný polystyrén-hr.5cm ,(2x sieťka) a mozaiková om.	m2	38,780	41,20	1597,74
-------	-----------	---	----	--------	-------	---------

5 011	6259910201	Zateplenie polystyrénom EPS hr.2cm a omietka silikát 2mm	m2	54,530	24,95	1360,52
-------	------------	--	----	--------	-------	---------

6 011	6259910301	Zateplenie polystyrénom EPS hr.3cm a omietka silikátová 2mm	m2	19,370	25,94	502,46
-------	------------	---	----	--------	-------	--------

7 011	6259910801	Zateplenie polystyrénom EPS hr. 8cm a omietka silikát 2mm	m2	411,650	26,80	11032,22
-------	------------	---	----	---------	-------	----------

8 012	627991006	Tmelenie polyuretánovým tmelom (pri parapetoch)	m	56,400	1,65	93,06
-------	-----------	---	---	--------	------	-------

9 012	627991010	APU lišta	m	109,400	2,35	257,09
-------	-----------	-----------	---	---------	------	--------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1374,80
----------	--	----------------

12 003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	536,240	1,00	536,24
--------	-----------	--	----	---------	------	--------

13 011	953945007	Profil soklový pre hr.izolantu 8 cm	m	0,000	3,65	0,00
--------	-----------	-------------------------------------	---	-------	------	------

14 011	953945008	Profil uzatvárací s okapovým nosom	m	38,400	4,15	159,36
--------	-----------	------------------------------------	---	--------	------	--------

15 011	953945111	Lišta rohová AL so sieťkou	m	172,500	2,13	367,43
--------	-----------	----------------------------	---	---------	------	--------

16 013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,485	6,95	24,22
--------	-----------	---	---	-------	------	-------

17 013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,971	11,25	78,42
--------	-----------	---	---	-------	-------	-------

18 013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,855	0,40	13,94
--------	-----------	---	---	--------	------	-------

19 013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,485	7,00	24,40
--------	-----------	---	---	-------	------	-------

20 013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,971	24,50	170,79
--------	-----------	--	---	-------	-------	--------

99	Presun hmôt HSV	1665,49
-----------	------------------------	----------------

21 014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	94,255	17,67	1665,49
--------	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV	Práce a dodávky PSV	16149,34
------------	----------------------------	-----------------

712	Izolácie striech	3550,48
------------	-------------------------	----------------

22 711	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou položenou voľne	m2	178,990	4,69	839,46
--------	-----------	--	----	---------	------	--------

23 283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	205,839	8,80	1811,38
--------	------------	---------------------------------	----	---------	------	---------

24 711	712390981	Príprava podkladu pre zhotovenie novej hydroizolácie-odstránenie difúzných bubnov ich vyspravenie a perforácia pôvodnej izolácie	m2	178,990	0,69	123,50
--------	-----------	--	----	---------	------	--------

Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ: PRBUILDING spol. s r.o.

Objekt: Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Dátum: 05.08.2015

Miesto: Borský svätý Jur

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	178,990	1,10	196,89
26	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	205,835	2,12	436,37
27	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,113	2,69	142,87
		713	Izolácie tepelné				
							2277,65
28	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	168,990	2,15	363,33
29	283	2837653422	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	178,620	6,20	1107,44
30	283	2837653420	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	178,620	4,12	735,91
33	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	35,481	2,00	70,96
		764	Konštrukcie klampiarske				
							1374,48
34	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	26,000	0,98	25,48
35	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 250 mm	m	25,600	12,50	320,00
36	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	25,600	0,98	25,09
39	764	764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	38,610	1,10	42,47
40	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	38,200	0,75	28,65
41	764	764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	34,500	13,55	467,48
42	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	34,500	0,82	28,29
43	764	764721113	Oplechovanie ríms z plast.plechu rš 200 mm	m	38,610	6,10	235,52
45	764	764731115	Oplechovanie múrov z plast.plechu rš 500 mm	m	13,200	10,10	133,32
46	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,115	2,95	68,19
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
							198,68
47	767	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	37,440	4,10	153,50
48	767	7676318001	Demontáž vstup.dverí včítne zárubne, - 0,06500t	ks	2	15,10	30,20
52	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,600	1,97	14,97
		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				
							8748,05
53	787	7871925121	D+M dverí z Al profilov do pripravených otvorov	m2	7,040	335,40	2361,22
54	787	7871933111	D+M plast.okien do priprav.otvorov ,vrár.parapetov	m2	37,440	165,15	6183,22

Súpis vykonaných prác

Zhotoviteľ: PRBUILDING spol. s r.o.

Objekt: Telocvičňa-Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

Dátum: 05.08.2015

Miesto: Borský svätý Jur

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
55	787	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	128,873	1,58	203,62

M Práce a dodávky M

723,84

21-M Elektromontáže

723,84

56	R	210220102	Demontáž a montáž bleskozvodu	sub	1,000	723,84	723,84
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom


34831,59

DPH

6966,32

Celkom s DPH

41797,91



PRBUILDING spol. s r.o.
Pri Bratislave 15/A, 821 06 Bratislava
IČO: 36704881 IČ DPH: SK2022296100
-1-