

Dodávateľ:



TOMRA STAV, s.r.o.
Javorová 5974
92901 Dunajská Streda

IČO: 48097519
DIČ: 2120074143
IČ DPH: SK2120074143
OS Trnava, oddiel : Sro
vložka číslo : 38629/T

Faktúra č.: 19VF00015

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1900015
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.: V-1900015

Odberateľ:

Obec Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur 690
908 79 Borský Svätý Jur

IČO: 00309401
DIČ: 2021049415

Prevádzka:

Dátum dodania: 04.07.2019
Dátum vystavenia: 04.07.2019
Dátum splatnosti: 18.07.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: SBERBANK
Pobočka: Galanta
Číslo účtu: 4210323906/3100
IBAN: SK31 3100 0000 0042 1032 3906
SWIFT: LUBASKBX


Fakturuje Vám v zmysle zmluvy o dielo č. 01/2018 zo dňa 8. 8. 2018 :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1900015 - Obec Borský Svätý Jur, 14-5134	Súpis vykonaných prác	1 cel.		67 731,29	67 731,290	20	81 277,55	81 277,55

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	67 731,29	13 546,26

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 81 277,55
Záloha: 0,00
K úhrade: 81 277,55 EUR



Tel. číslo:

Web:

Vystavil:

Admin

TOMRA STAV, s.r.o.
Javorová 5974
929 01 Dunajská Streda
IČO: 48 097 519, DIČ: 2120074143
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Obec Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur 690
908 79 Borský Svätý Jur
Podpis a pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 00752018

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Miesto: Borský Svätý Jur

Datum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ: TOMRA STAV SRO

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		67 731,29	81 277,55
1	SO - Verejný vodovod	42 693,25	51 231,90
2	SO - STL plynovod + pripojovacie plynovody	10 753,77	12 904,52
3	SO - Preložka STL plynovodu	2 487,13	2 984,56
4	SO - Verejné osvetlenie	11 797,14	14 156,57
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		67 731,29	81 277,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 1 - SO - Verejný vodovod

JKSO:

Miesto: Borský Svätý Jur

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				42 693,25
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				42 693,25
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	42 693,25	8 538,65
Cena s DPH		v	EUR	51 231,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC
BORSKÝ SVÄTÝ JUR
205 79

Kubelent

TOMIA STAV, s.r.o.
Jedlova 6974
929 01 Vlnáreň Streda
IČO: 48 097 519, DIČ: 2120074143

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 1 - SO - Verejný vodovod

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	42 693,25
HSV - Práce a dodávky HSV	41 756,06
1 - Zemné práce	8 219,64
4 - Vodorovné konštrukcie	730,82
5 - Komunikácie	537,31
8 - Rúrové vedenie	24 944,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	476,71
99 - Presun hmôt HSV	6 846,73
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	937,20
VRN03 - Geodetické práce	937,20
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 693,25

ROZPOČET

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 1 - SO - Verejný vodovod

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 693,253
HSV - Práce a dodávky HSV							41 756,058
1 - Zemné práce							8 219,637
1	K	130001101	Priplatok k cenám za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	60,000	15,339	920,340
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	87,744	9,560	838,833
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	198,040	14,066	2 785,631
4	K	162401102	Vodorovné premostenie výkopku na spevnenej ceste z horniny tr. 4 do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	122,219	3,386	413,834
5	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	163,565	3,058	500,182
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	76,870	13,815	1 061,959
7	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	138,366	12,278	1 698,858
4 - Vodorovné konštrukcie							730,821
8	K	451541111	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,970	37,007	109,911
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,374	40,387	620,910
5 - Komunikácie							537,313
10	K	566902133	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným po zhutnení na 200 mm	m2	8,100	11,322	91,708
11	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	8,100	23,324	188,924
12	K	572953113	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. do 100 mm	m2	8,100	31,689	256,681
8 - Rúrové vedenie							24 944,841
13	K	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	150,000	5,335	800,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	552510001800	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, GCM 1, ton, DN 100, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoroziou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojkom, pre vodu	m	151,500	68,908	10 439,562
15	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	19,710	39,420
16	M	552520024200	Tvarovka z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 500 mm	ks	1,000	98,126	98,126
17	M	552520040000	Koleno EN 90 prírubové z tvárnej liatiny, s pátkou DN 80	ks	1,000	157,885	157,885
18	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	21,348	170,784
19	M	552520072800	Spojka liatinová, prechod hrdlo-príruha, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu	ks	6,000	175,536	1 053,216
20	M	552520040100	Koleno EN 90 prírubové z tvárnej liatiny, s pátkou DN 100	ks	2,000	185,241	370,482
21	K	857263121	Montáž liatinovej tvarovky odlišnej na potrubí z rúr liatinových DN 100	ks	1,000	22,679	22,679
22	M	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	93,787	93,787
23	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3.0 mm	m	77,200	0,457	35,280
24	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0	m	84,920	1,092	92,733
25	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia PE 100 SDR11, d 50x4,6 mm	m	48,400	0,571	27,636
26	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 SDR11 50x4,6	m	53,240	2,630	140,021
27	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlaviny pre pripojky DN 25	ks	11,000	5,449	59,939
28	M	551110029100	Ventil uzatvárací priamy K 83-C DN 25 1"	ks	11,000	13,208	145,288
29	K	891241111	Montáž vodovodného posuváča s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	20,905	20,905
30	M	422210000400	Posuváč uzatvárací DN 80, liatinový, typ S 13 111-606 P 3, PN 6	ks	1,000	119,144	119,144
31	M	422210001610	Zemná súprava posuváčeová Y 1020	ks	1,000	21,713	21,713
32	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	9,554	9,554
33	M	449160000900	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojším uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	543,057	543,057
34	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., DN 100, s osadením zemnej súpravy	ks	11,000	42,661	469,271
35	M	422210001610	Zemná súprava posuváčeová Y 1020	ks	11,000	21,713	238,843
36	M	551180001400	Navrtávací pás uzavierový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	11,000	54,890	603,790
37	K	892241111	Ostatné práce na rurovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	77,200	0,617	47,632
38	K	892271111	Ostatné práce na rurovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	150,000	0,620	93,000
39	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	227,200	4,146	941,971
40	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	3,000	200,942	602,826
41	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	11,000	62,376	686,136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	594300000100	Vodomerňá a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	11,000	510,837	5 619,207
43	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posuváčeveho	ks	12,000	18,822	225,864
44	M	552410000100	Poklop posuváčeový Y 4504	ks	12,000	19,422	233,064
45	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	37,107	37,107
46	M	552410000100	Poklop uličný tun, pre podzemné hydrant, šeda liatina GG 200 bitumenovaná	ks	1,000	51,254	51,254
47	K	899401118	Montáž betonovej dosky 500x500 pod liatinový poklop alebo tvarovku	ks	12,000	3,532	42,384
48	M	4225922764400	Betonová doska 500x500x100 mm s otvorom, pod liatinový poklop Y4504	ks	12,000	7,055	84,660
49	K	722121942	Oprava vodov. potrubia liatin. hrdl. tesneného gumovými krúžkami prepojenie doterajš. potrub. DN 100	ks	2,000	160,352	320,704
50	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	227,200	0,687	156,086
51	M	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPR	m	238,560	0,124	29,581
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							476,713
52	K	113107142	Odstránenie kryty asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm - 0,18100t	m2	8,100	4,976	40,306
53	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrúbkou do 100 mm - 0,40000t	m2	8,100	14,098	114,194
54	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	3,329	89,883
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,706	11,264	53,008
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,706	0,363	1,708
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,706	8,500	40,001
58	K	979089010	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	4,706	29,242	137,613
99 - Presun hmôt HSV							6 846,733
59	K	998273101	Presun hmôt pre rurové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	234,968	29,139	6 846,733
VRN - Veďajšie rozpočtové náklady							937,195
VRN03 - Geodetické práce							937,195
60	K	000300033	Geodetické práce - spracovanie vykresu skutoč. vyhotovenia vodovodu, úsek do 1km	úsek	1,000	149,133	149,133
61	K	000300034	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia vodovodu, úsek do 100m	úsek	2,000	58,971	117,942
62	K	000300035	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia domovej vodovodnej prípojky	úsek	11,000	60,920	670,120

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 2 - SO - STL plynovod + pripojovacie plynovody

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 753,77
HSV - Práce a dodávky HSV	5 127,26
1 - Zemné práce	4 600,58
4 - Vodorovné konštrukcie	36,14
8 - Rúrove vedenie	490,54
PSV - Práce a dodávky PSV	197,35
723 - Zdravotechnika	194,23
783 - Dokončovacie práce	3,12
M - Práce a dodávky M	4 328,79
23-M - Montáže potrubia	4 328,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	261,68
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	838,69
VRN03 - Geodetické práce	838,69
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 753,77

ROZPOČET

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 2 - SO - STL plynovod + pripojovacie plynovody

Miesto: Borsky Svätý Jur Datum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borsky Svätý Jur Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 753,769
HSV - Práce a dodávky HSV							5 127,260
1 - Zemné práce							4 600,578
1	K	130001101	Priplatok k cenám za staženie vykopu v blízkosti podzemného vedenia pre všetky triedy	m3	30,000	13,727	411,810
2	K	131201101	Vykop nezapažené jamy v horninách do 100 m3	m3	31,008	8,555	265,273
3	K	132201101	Vykop rýny do šírky 600 mm v horninách do 100 m3	m3	112,510	23,476	2 641,285
4	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	91,022	2,736	249,036
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	52,496	19,681	1 033,174
4 - Vodorovné konštrukcie							36,141
6	K	451572111.1	Lôžko pod potrubie a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	36,141	36,141
8 - Rúrové vedenie							490,541
7	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	13,000	2,988	38,844
8	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie	ks	13,000	0,617	8,021
9	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	219,300	0,842	184,651
10	M	341110010700	Kábel medený CY 16 mm2	m	241,230	0,290	69,957
11	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	208,300	0,615	128,105
12	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	229,130	0,111	25,433
13	K	899912164	Ochrana plastového potrubia pre rúrky od DN 32 do DN 80 v oceľovej chráničke ovynutím páskou DENSOLEN	ks	22,000	1,615	35,530
PSV - Práce a dodávky PSV							197,349
723 - Zdravotechnika							194,227
14	K	723229104	Montáž armatúry závit, s jedným závitom G 1	sub.	11,000	2,667	29,337
15	M	426810018600	Zátka 1	ks	11,000	0,764	8,404
16	K	723239203	Montáž armatúry plynových s dvoma závitmi G 1	ks	11,000	3,460	38,060
17	M	5516050020	Kohút gaťový plyn 1", páka	ks	11,000	10,766	118,426

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							234,738
17	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5,190	3,564	18,497
18	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	5,190	10,098	52,409
19	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,000	2,384	57,216
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,015	8,068	24,325
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,015	0,261	0,787
22	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,015	6,088	18,355
23	K	979089010	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	3,015	20,945	63,149
M - Práce a dodávky M							686,709
23-M - Montáže potrubia							686,709
24	K	230200004	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 1 1/4" (32)	m	3,200	6,692	21,414
25	M	286130014100	Rúra na plyn SDR11, 32x3,0, materiál: PE 100 RC	m	3,520	1,550	5,456
26	K	230200011	Montáž plynovodov D50	m	40,300	3,475	140,043
27	M	286130014500	Rúra na plyn SDR11, 50x4,6 materiál: PE 100 RC	m	42,315	3,839	162,447
28	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	3,000	2,548	7,644
29	M	286130014500	Rúra na plyn SDR11, 50x4,6 materiál: PE 100 RC	m	3,000	3,839	11,517
30	K	230200181	Montáž ochrannej rúry D 80 s nasunutím	m	4,000	2,745	10,980
31	M	286130014700	Rúra na plyn SDR11, 80x5,8, materiál: PE 100 RC	m	4,000	5,812	23,248
32	K	230203052	Montáž objímky MIP so záťažkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	2,793	2,793
33	M	286530183700	Objímka so záťažkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	2,474	2,474
34	K	230203136	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/32	ks	1,000	3,371	3,371
35	M	286530190000	Redukcia elektrotvarovková MR PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	5,997	5,997
36	K	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	3,258	6,516
37	M	286530187100	Koleno 90 elektrotvarovkové W 90 PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	2,000	11,159	22,318
38	K	230203236	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovvej navrtavacej s predĺženou obočkou PE 100 SDR 11 D 50/32	ks	1,000	4,297	4,297
39	M	286530158400	Prípojková navrtavacia armatúra s predĺženou obočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN	ks	1,000	25,150	25,150
40	K	230203405	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonku pri D50mm	ks	1,000	2,116	2,116
41	M	286530173600	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	1,000	8,950	8,950
42	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000	4,558	4,558
43	M	553560026500	Orientačný stĺpik s označením	ks	1,000	27,356	27,356
44	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	43,500	1,530	66,555
45	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	47,225	47,225

PČ	Typ	Kod	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	230230292	Napustenie potrubia	m	43,500	0,642	27,927
47	K	230204232	Montáž presuvnej objímky PE100 SDR11 D32mm	ks	1,000	4,150	4,150
48	M	286530182800	Presuvná objímka predĺžená, elektrotvarovka FRIALONG PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	1,000	8,467	8,467
49	K	230204332	Uzatvorenie potrubia stlačením PE100 SDR11 D32mm	kpl	1,000	33,740	33,740

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

104,724

50	K	HZS000444	Revízná správa	hod	6,000	17,454	104,724
----	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

213,640

VRN03 - Geodeticke práce

213,640

51	K	000300033.1	Geodeticke práce - spracovanie vykresu skutoč. vyhotovenia stavby STL plynu, úsek do 1km	úsek	1,000	106,820	106,820
52	K	000300034.1	Geodeticke práce - zameranie skutočného vyhotovenia stavby STL plynovodu, úsek do 100m	úsek	1,000	42,239	42,239
53	K	000300035.2	Geodeticke práce - zameranie skutočného vyhotovenia domovej plynovej prípojky	úsek	1,000	64,581	64,581

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 3 - SO - Preložka STL plynovodu

JKSO:

Miesto: Borský Svätý Jur

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 487,13

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 2 487,13

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 2 487,13 497,43

Cena s DPH v EUR 2 984,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC
BORSKÝ SVÄTÝ JUR
408 119

TOMPA STAV, s.r.o.
Zhotovná 6974
929 01 Dlhajská Streda
IČO: 48 097 519, DIČ: 2120074143

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV - PRI - IHRISKU

Objekt: 3 - SO - Preložka STL plynovodu

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 487,13
HSV - Práce a dodávky HSV	1 482,06
1 - Zemné práce	882,59
4 - Vodorovné konštrukcie	43,39
5 - Komunikácie	246,60
8 - Rúrové vedenie	74,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	234,74
M - Práce a dodávky M	686,71
23-M - Montáže potrubia	686,71
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	104,72
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	213,64
VRN03 - Geodetické práce	213,64
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 487,13

ROZPOČET

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 3 - SO - Preložka STL plynovodu

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 487,128

HSV - Práce a dodávky HSV

1 482,055

1 - Zemné práce

882,586

1	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	10,000	10,987	109,870
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,728	6,848	52,921
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,000	18,791	432,193
4	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,440	42,806	61,641
5	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,702	2,190	45,337
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných ner. m.1 až 4 s preložením sypaniny	m3	11,466	15,753	180,624

4 - Vodorovné konštrukcie

43,392

7	K	451572111	Lôžko pod potrubie v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500	28,928	43,392
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

5 - Komunikácie

246,603

8	K	566902133	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,190	8,110	42,091
9	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	5,190	16,707	86,709
10	K	572953113	Vyspravenie kryty vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. do 100 mm	m2	5,190	22,698	117,803

8 - Rúrové vedenie

74,736

11	K	230120095	Montáž vyvodu signalizačného vodiča	ks	3,000	2,391	7,173
12	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	3,000	0,494	1,482
13	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	43,500	0,674	29,319
14	M	341110010700	Kábel medený CYY 4 mm2	m	47,850	0,232	11,101
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	43,500	0,492	21,402
16	M	283230008300	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	47,850	0,089	4,259

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
783 - Dokončovacie práce							3,122
18	K	783424340	Natery kov. potrubia a armatur syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. 1x emalia zakladny natery 140µm	m	1,727	1.808	3.122
M - Práce a dodávky M							4 328,789
23-M - Montáže potrubia							4 328,789
19	K	230200004	Montáž plynovodných pripojok zvarom DN 1 1/4" (32)	m	69,100	8,361	577,745
20	M	286130014100	Rúra na plyn SDR11, 32x3,0, materiál: PE 100 RC	m	76,010	1,936	147,155
21	K	230200011	Montáž plynovodov D50	m	150,200	4,341	652,018
22	M	286130014500	Rúra na plyn SDR11, 50x4,6 materiál: PE 100 RC	m	157,710	4,796	756,377
23	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	33,900	3,184	107,938
24	M	286130014500	Rúra na plyn SDR11, 50x4,6 materiál: PE 100 RC	m	33,900	4,796	162,584
25	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	17,600	3,184	56,038
26	M	1412081700	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 57 mm, hrúbka steny 3,6 mm (ozn. 11 353,0).	m	11,000	5,042	55,462
27	M	2861582163	Chránička prstová flexibilná D 63	m	6,600	3,160	20,856
28	K	230203052	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	11,000	3,490	38,390
29	M	286530183700	Objímka so zádržkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	11,000	3,091	34,001
30	K	230203054	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	4,423	8,846
31	M	286530183900	Objímka so zádržkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	2,000	4,929	9,858
32	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	11,000	3,855	42,405
33	M	286530186900	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90 PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	ks	11,000	9,320	102,520
34	K	230203184	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	4,071	8,142
35	M	286530187100	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90 PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	2,000	13,941	27,882
36	K	230203236	Montáž armatury DAA (Kit) pripojkovej navrhovacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50, 32	ks	11,000	5,369	59,059
37	M	286530158400	Pripojková navrhovacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN	ks	11,000	31,421	345,631
38	K	230203673	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	11,000	2,016	22,176
39	M	286220028200	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	11,000	25,113	276,243
40	K	230204250	Montáž presuvnej objímky PE100 SDR11 D50mm	ks	1,000	6,999	6,999
41	M	286530183000	Presuvná objímka predĺžená, elektrotvarovka FRIALONG PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	ks	1,000	16,999	16,999
42	K	230204350	Uzatvorenie potrubia stlačením PE100 SDR11 D50mm	kpl	1,000	59,537	59,537
43	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika DN 13 2970	ks	2,000	5,695	11,390
44	M	553560026500	Orientačný stĺpik s odbočkou	ks	2,000	34,178	68,356
45	K	230230016	Hlavná tlačová sonda s závitom DN 13 2970 38 6413 DN 50	ks	219,300	1,912	419,302

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	59,001	59,001
47	K	230230292	Napustenie potrubia	m	219,300	0,802	175,879

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

261,684

48	K	HZS000444	Revizná sprava	hod	12,000	21,807	261,684
----	---	-----------	----------------	-----	--------	--------	---------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

838,687

VRN03 - Geodetické práce

838,687

49	K	000300033.1	Geodetické práce - spracovanie vykresu skutoč. vyhotovenia stavby STL plynu, úsek do 1km	úsek	1,000	133,456	133,456
50	K	000300034.1	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia stavby STL plynovodu, úsek do 100m	úsek	2,000	52,772	105,544
51	K	000300035.1	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia domovej plynovej prípojky	úsek	11,000	54,517	599,687

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 2 - SO - STL plynovod + pripojovacie plynovody

JKSO:

Miesto: Borský Svätý Jur

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 753,77
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	10 753,77
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 753,77	2 150,75

Cena s DPH	v EUR	12 904,52
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC
BORSKÝ SVÄTÝ JUR
806 70

Mikuláš

TOMBA STAV, s.r.o.
Jedlírov 5974
929 01, Dunajská Streda
IČO: 48 637 519, DIČ: 2120074143

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 4 - SO - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Borský Svätý Jur

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

11 797,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 797,14

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

11 797,14

2 359,43

Cena s DPH

v EUR

14 156,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
BORSKÝ SVÄTÝ JUR
602 79

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

TOMBA STAV, s.r.o.
Javorová 5974
999 01, Hlavná Štraba
IČO: 43 09 119, DIČ: SK120074143

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 4 - SO - Verejné osvetlenie

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 797,14
HSV - Práce a dodávky HSV	1 635,11
2 - Zakladanie	390,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	119,04
5 - Komunikácie	457,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	668,05
M - Práce a dodávky M	9 640,57
21-M - Elektromontáže	6 763,21
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 877,36
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	220,02
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	301,44
VRN03 - Geodetické práce	301,44
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 797,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 4 - SO - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Borsky Svätý Jur

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ:

Obec Borsky Svätý Jur

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

11 797,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 797,14

DPH základná 20.00% z 0,00

0,00

znižená 20.00% z 11 797,14

2 359,43

Cena s DPH

v EUR

14 156,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: IBV PRI IHRISKU

Objekt: 4 - SO - Verejné osvetlenie

Miesto: Borský Svätý Jur

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ: Obec Borský Svätý Jur

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 797,139

HSV - Práce a dodávky HSV 1 635,111

2 - Zakladanie 390,538

1	K	275313711	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 25-30	m3	2,376	119,984	285,082
2	K	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradične	m2	4,320	17,777	76,797
3	K	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradične	m2	4,320	6,634	28,659

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 119,039

4	K	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	1,500	3,795	5,693
5	M	2861117600	Rúrka odpadová rovna z PVC D 110x2,2 mm	m	1,800	3,737	6,727
6	K	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	0,600	3,795	2,277
7	M	2861116200	Rúrka odpadová rovna z PVC D 32x1,8 mm	m	0,720	0,978	0,704
8	K	311101213	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	5,400	5,217	28,172
9	M	2861122500	Rúrka odpadová rovna z PVC D 160x3,6 mm	m	6,480	11,646	75,466

5 - Komunikácie 457,488

10	K	566902122	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkdrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,000	8,801	52,806
11	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,000	33,908	203,448
12	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB tr. C 20-25 hr. 150 mm	m2	6,000	26,325	157,950
13	K	919716111	Ocelová vstuž center tobet, krytu komunikácií zo zvar. sietí KAR, 8-150x8-150	t	0,038	1 139,059	43,284

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 668,046

14	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	9,547	57,282
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	6,000	20,329	121,974
16	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	16,750	335,000
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,760	12,713	35,088
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,760	0,411	1,134
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,760	9,593	26,477
20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	2,760	33,004	91,091

M - Práce a dodávky M

9 640,568

21-M - Elektromontáže

6 763,213

21	K	210010133	Rúrka ochranná z PE, novodur, ap., uložená pevne vnútorne do D 38 mm (zo stĺpa do zeme)	m	3,000	1,882	5,646
22	M	3410301413	Rúrka tuhá plastová 8032HF FA bezhalogénová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, PVC, čierna	m	3,000	8,128	24,384
23	M	3451100400	Prichytka na stĺp	ks	3,000	0,455	1,365
24	K	210050721	Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2	ks	2,000	6,269	12,538
25	M	354310008100	Svorka lanová 2 skrutková do d 8 mm	ks	2,000	0,942	1,884
26	K	210100001	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	36,000	0,813	29,268
27	M	354310017700	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5	ks	36,000	0,282	10,152
28	K	210100003	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	52,000	1,153	59,956
29	M	354310012900	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 Al	ks	52,000	0,617	32,084
30	K	210101400	Chránička plastová D50 do zeme	m	24,000	1,825	43,800
31	M	345710006300	Rúrka ohybná HD-PP HXKVR D=50	m	24,000	1,591	38,184
32	K	210193043	Poistková skriňa SEP na stĺp	ks	1,000	7,473	7,473
33	M	357110017000	Skriňa poistková plastová na stĺp SPP 0/35A	ks	1,000	48,245	48,245
34	K	210193211	Rozvodnica pre stožiar verejného osvetlenia	ks	6,000	8,187	49,122
35	M	3450662300	Rozvodnica stožiarová	ks	6,000	40,776	244,656
36	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	18,972	113,832
37	M	34837000PC	Svietidlo uličné OMS LED MEGIN M, L01, 44W, IP67	ks	6,000	277,633	1 665,798
38	K	210201854	Montáž 7m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	6,000	55,513	333,078
39	M	348370002500	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom SB 7/60, D=60 mm, výška=7,0 m	ks	6,000	395,343	2 372,058
40	K	210204103	Vyložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	33,324	199,944
41	M	316770001200	Vyložník oceľový, jednoramenný, vyloženie 0,5 m, D=60 mm	ks	6,000	62,776	376,656
42	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	230,000	1,120	257,600
43	M	354410058800	Pasovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	216,660	1,266	274,292
44	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	54,000	0,254	13,716
45	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	54,000	0,695	37,530
46	K	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	6,000	1,002	6,012
47	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	6,000	1,425	8,550
48	M	3451100400	Prichytka na stĺp	ks	6,000	0,455	2,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	210901069	Kábel hliníkový sľový, uložený v zemi: AYK 1 450/750 V 4x16	m	230,000	0,717	164,910
50	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	230,000	1,425	327,750
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach							2 877,355
51	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar výšky 6-8 m, ručný výkop v rovine, tr.3	ks	6,000	37,863	227,178
52	K	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	160,000	4,131	660,960
53	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	40,000	8,657	346,280
54	K	460420022	Zriadenie kábloвого lôžka z piesku bez zakrytia, hrúbky vrstvy 10-10 cm	m	200,000	1,297	259,400
55	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobne frakcia 0-4	t	28,880	13,610	393,057
56	K	460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej folie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	200,000	0,430	86,000
57	M	2830002000	Fólia červená v m	m	220,000	0,560	123,200
58	K	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	160,000	1,688	270,080
59	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	40,000	3,755	150,200
60	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	200,000	1,805	361,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							220,024
61	K	HZS	Revízia	hod	8,000	27,503	220,024
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady							301,436
VRN03 - Geodetické práce							301,436
62	K	000300033.2	Geodetické práce - spracovanie výkresu (kutoč.) vyhotovenia el. rozvodu, úsek do 1km	usek	1,000	168,320	168,320
63	K	000300034.2	Geodetické práce - zameranie skutočného vyhotovenia el. rozvodu, úsek do 100m	usek	2,000	66,558	133,116

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00752018

Stavba: IBV PRI IHRISKU

JKSO:

Miesto: Borský Svätý Jur

KS:

Dátum: 16. 4. 2018

Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

TOMRA STAV SRO

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

67 731,29

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

67 731,29

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

67 731,29

13 546,26

Cena s DPH

v

EUR

81 277,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Ing. Jozef Štefánik
IČO: 471234567
IČO DPH: 471234567

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka